

2021年地方政府性债券支出绩效评价指标体系

项目名称：福鼎市城区南湾防洪排涝工程

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分	
决策 (15%)	项目立项	项目立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	3%	3	
		立项依据的充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 一项不符合扣0.6分，严重的此项完全不得分。	3%	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。	2%	2	
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	3%	3	
	资金投入	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。	2%	2	
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	2%	2	
			资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。资金到位率≥95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	4%	4

附件

2021年地方政府性债券支出绩效评价指标体系

项目名称：福鼎市城区南湾防洪排涝工程

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
过程 (20%)	资金管理	预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率≥95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	4%	3
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	组织实施	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	4%	4
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目申报资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	4%	4
产出 (40%)	产出数量	潜水电泵安装量	潜水电泵安装数量达到计划的5台，得满分；安装每减少1台，扣1分，直到扣完为止。	4%	4
		翻版砸门安装量	翻版砸门安装数量达到计划的3扇，得满分；安装每减少1扇，扣2分，直到扣完为止。	4%	4
		景观砸门安装量	景观砸门安装数量达到计划的3扇，得满分；安装每减少1扇，扣2分，直到扣完为止。	4%	4
		C1标段工程完成率	C1标段工程完成率=C1标段已完工工程量/C1标段工程完成量*100%。当C1标段工程完成率达到100%时，得满分，否则按权重比例扣分	4%	4
		C3标段工程完成率	C3标段工程完成率=C3标段已完工工程量/C3标段工程完成量*100%。当C3标段工程完成率达到100%时，得满分，否则按权重比例扣分	4%	4
		C4标段工程完成率	C4标段工程完成率=C4标段已完工工程量/C4标段工程完成量*100%。当C4标段工程完成率达到100%时，得满分，否则按权重比例扣分	4%	3.2
	产出质量	C1标段工程验收合格率	C1标段工程验收合格率达到100%时，得满分。否则每减少1%扣1分，直到扣完为止。	4%	4

附件

2021年地方政府性债券支出绩效评价指标体系

项目名称：福鼎市城区南湾防洪排涝工程

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	产出质量	C3标段工程验收合格率	C3标段工程验收合格率达到100%时，得满分。否则每减少1%扣1分，直到扣完为止。	4%	4
	产出时效	项目建设完成及时性	项目建设实际完成月份是否晚于计划月份。实际完成月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚4个月以内扣1分，比计划月份晚12个月以上不得分。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4%	1
	产出成本	预算安排资金	按预算编制足额安排项目资金的得满分，每少安排或挤占项目资金按权益比重扣分。	4%	4
效益 (20%)	项目效益	社会效益	该项目建设过程中未发生建设事故，得5分，否则发生1次扣2分；若发生重大事故，则本项不得分。	6%	6
		经济效益	南湾防洪排涝工程平均每年能为福鼎市减少因洪涝产生的经济损失924万元，得满分；否则不得分。	8%	8
		可持续影响	按建设项目能达到提高福鼎城区防洪排涝能力到设计排涝标准50年一遇的得满分；否则不得分。	6%	6
满意度 (5%)	服务对象满意度	服务对象满意度	通过对社会公众的满意度调查。满意度≥98%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	5%	5
总权重、评价总分 (S)				100%	95.2