

附件

2022年地方政府性债券支出绩效评价指标体系

项目名称：福鼎市医院百胜新院区二期工程

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
决策 (15%)	项目立项	项目立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	3%	3
		立项依据的充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 一项不符合扣0.6分，严重的此项完全不得分。	3%	3
	绩效目标	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。	2%	1.5
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	3%	2
	资金投入	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。	2%	2
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	2%	2

附件

2022年地方政府性债券支出绩效评价指标体系

项目名称：福鼎市医院百胜新院区二期工程

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。资金到位率≥90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	4%	4
		预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率≥90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	4%	0
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	组织实施	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	4%	4
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目申报资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	4%	4
			项目建设设计完成率	项目建设设计完成率=已完成项目建设设计进度/应完成项目建设设计*100%，项目建设设计完成率=100%得满分；否则按权益比重扣分。	3%
门急诊医技综合楼主体框架建设完成率			门急诊医技综合楼框架建设完成率=已完成门急诊医技综合楼框架建设进度/应完成项目建设*100%，当门急诊医技综合楼完成率≥90%的得满分，否则每少5个百分点扣1分，扣完为止。	3%	3
病房楼A栋框架建设完成率			病房楼A栋框架建设完成率=已完成病房楼A栋框架建设进度/应完成项目建设*100%，当病房楼A栋建设完成率≥90%的得满分，否则每少5个百分点扣1分，扣完为止。	3%	3
病房楼C栋框架建设完成率			病房楼C栋框架建设完成率=已完成病房楼C栋框架建设进度/应完成项目建设*100%，当病房楼C栋框架建设完成率≥90%的得满分，否则每少5个百分点扣1分，扣完为止。	3%	3

附件

2022年地方政府性债券支出绩效评价指标体系

项目名称：福鼎市医院百胜新院区二期工程

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
产出 (45%)	产出数量	医用气体系统采购与安装	医用气体系统采购与安装合同若签约并开始施工，得满分；否则不得分。	3%	3
		智能化工程施工	智能化工程施工合同若签约并开始施工，得满分；否则不得分。	3%	3
		室外管网（东北测段）工程完工率	室外管网（东北测段）工程完工率=已完成室外管网（东北测段）工程/应完成室外管网（东北测段）工程*100%，室外管网（东北测段）工程完工率=100%得满分；否则按权益比重扣分。	3%	3
		发电机组采购量	发电机组采购量达到4组，得满分；否则每减少1组，扣1分，直到扣完为止。	3%	3
		电梯采购量	电梯采购量达到27台，得满分；否则每减少1台，扣0.5分，直到扣完为止。	3%	3
	产出质量	室外管网（东北测段）工程质量合格率	室外管网（东北测段）工程质量合格率达到100%时得满分；否则按权益比重扣分。	3%	3
		发电机安装合格率	发电机安装合格率达到100%时得满分；否则按权益比重扣分。	3%	3
		项目建设审批完整性	项目建设是否取得用地规划许可证、建设规划许可证、建设工程施工许可证和工程概算批复，若全部取得得满分，否则每少一项扣1分。	4%	4
	产出时效	项目二装工程开工日期	项目二装工程开工日期未超过合同约定日期30天的，则得满分；否则每超过30天，扣1分，直到扣完为止。	4%	0
	产出成本	工程施工成本节约率	工程施工成本节约率=[(概算成本-合同成本)/概算成本]×100%，当成本节约率≥0时得满分；若小于0则按权益比重扣分。	4%	4
效益 (15%)	项目效益	社会效益	该项目当年建设未发生建设事故，得5分；否则发生1次扣2分；若发生重大事故，则本项不得分。	5%	5
		生态效益	该项目当年建设符合环境保护标准，得5分；否则发生违规1次扣1分；若发生重大环境污染事件，则本项不得分。	5%	5

附件

2022年地方政府性债券支出绩效评价指标体系

项目名称：福鼎市医院百胜新院区二期工程

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
		可持续效益	该项目建设、预期收益能覆盖地方政府债券的本息偿还的，得5分；否则每低于1%，则扣1分，直到扣完为止。	5%	5
满意度 (5%)	服务对象满意度	周边群众满意度	建设期间，通过对周边群众对项目建设的满意度调查。满意度 $\geq 90\%$ 的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	5%	5
总权重、评价总分 (S)				100%	90.5